PRESSEMITTEILUNG

„und der Verkehr geht weiter“

BAB A4 Düren. – im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der BAB A4 zwischen AS Weisweiler und AS Düren muss bei Hoven eine Autobahnbrücke abgebrochen und durch neue Ersetzt werden. Für die Bauzeit der neuen Brücke wurde eine Behelfsbrücke notwendig welche die L257 sowie den Lendersdorfer Mühlenteich überspannt. Es handelt sich um eine 72 m lange Behelfsbrücke der Vermietungsfirma Janson Bridging GmbH; Emmerich am Rhein, die den kompletten Autobahnverkehr in beiden Richtungen jeweils zweispurig aufnimmt.
Montiert wurde die Baukastenbrücke mit Hilfe eines 250-t-Mobilkranes der von zwei Standorten aus die 30 Tonnen schweren Fertigteilelemente auf die Bauseits vorbereiteten Widerlager und Mittelstützen eingehoben hat. 3 Monteure von Janson Bridging waren nur 4 Tage mit der Montage des Bauwerks beschäftigt. Die Behelfsbrücke entspricht der Brückenklasse 60/30 nach DIN 1072. Somit können alle für den Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeuge die Brücke passieren.

Roger Deparade